

## **Szervezeti és infrastrukturális megújulás az egri Markhot Ferenc Kórházban Státuszjelentés**

Kedvezményezett: Gyógyszerészeti Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet.

### **1/ Program: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program**

**Projekt azonosítószám: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0027**

Támogatási Szerződés hatályba lép: 2010.10.19

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2010.12.14

Tervezett projektzárás időpontja a jelenleg érvényes Támogatási szerződés szerint: 2014.06.30

A projekt összköltsége: 4.908.489.122Ft

Építési költségek: 2.871.533.800 Ft

Orvostechnikai eszközök, informatika, egyéb berendezések: 1 522 342 465 Ft

### **Fejlesztés irányai:**

1. Központi technológiai tömb kiépítése. A lebontásra váró, jelenlegi konyhaépület helyén kialakításra kerülő épületben a következő egységek kapnak helyet:
  - a. Sürgősségi Betegellátó osztály
  - b. Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály
  - c. Központi laboratórium
  - d. Gyermeosztály
  - e. Higiéniai osztály és Központi Sterilizáló
  - f. Informatikai és dokumentációs osztály
  - g. Központi Műtő
2. A központi technológiai tömbhöz csatlakozóan kerül kialakításra a Radiológiai osztály, benne CT-MR laboratórium
3. Az átköltöző osztályok helyén a felújított, átalakított épületrészekben kerül kialakításra
  - a
    - a. 44 ágyas Neurológiai és Stroke Osztály,
    - b. Laboratóriumi járóbeteg ambulancia
    - c. Gyermekgyógyászati szakrendelések
    - d. Tüdőbeteg-gondozó Intézet beköltözik egy másik telephelyről, amely így megszüntetésre kerül
4. 2 telephely megszüntetésre, 6 épület lebontásra kerül.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés eredményeképpen megújul a gép-műszer eszközpark, a mobília, valamint informatikai fejlesztésre is sor kerül.

A projektben felállításra került a projektmenedzsment szervezet, megtörtént a kiviteli tervek elkészítése, tervellenőrzése, beszerzésre került a műszaki ellenőr, kommunikációs szolgáltató.

A kiviteli tervek elkészültét követően 2012. nyarán megkezdődött a kivitelezői közbeszerzési eljárás előkészítése, majd 2012. decemberében elindult a kivitelezői közbeszerzési eljárás. Az eljárás során

**TIOP-2.2.4-09/1-2010-0027**

---

beérkezett nagyszámú tisztázó kérdés és a vitarendezési eljárások következtében a közbeszerzési hirdetmény visszavonásra került 2013. március 6-án. Kedvezményezett az új közbeszerzési eljárás megindítása előtt a tervek és költségvetés ismételt átvizsgálását műszaki szakértő igénybevételével végrehajtotta.

Jelenleg tart az új közbeszerzési dokumentáció véglegesítése, és várhatóan 2013. novemberében elindul a közbeszerzési eljárás Közreműködő Szervezet által történő ellenőrzése. Az ellenőrzést követően kerül sor a kivitelezői közbeszerzési eljárás megindítására.

Kedvezményezett az 1479/2013 (VII.24.) Korm. Határozat alapján 934 965 231 Ft összegű többlet támogatást kapott a projektben felmerülő többletköltségek fedezésére.

Az orvosi gép-műszer, mobília és informatikai közbeszerzés előkészítés alatt áll. A gép-műszer, informatika és mobília beszerzés lebonyolítása a kivitelezői közbeszerzési eljárás megindítása után kezdődik.